

Gebiedswerkplan Kempenland 2011

**Streekhuis
Kempenland**



1. Inleiding

Voor u ligt het werkplan 2011 van reconstructiecommissie Kempenland. De afgelopen jaren hebben we een aantal flinke stappen gezet op het gebied van de versterking van de economische en sociale vitaliteit van het landelijke gebied en de verbetering van de kwaliteit van milieu, water en natuur.

In tegenstelling tot 2010 zijn, naast de uitgangspunten van het Reconstructieplan, oftewel het Gebiedsmeerjarenprogramma (GMJP), ook het nieuwe regeerakkoord (Rijk) en de 'agenda van Brabant' (Provincie) uitgangspunten voor de inhoud van het werkplan. Hierdoor staan in het werkplan 2011 ook projecten die zich richten op de versterking van de economie, duurzame energie en promotie van de regio (branding). Met andere woorden, in het werkplan 2011 is meer aandacht gekomen voor People en Profit, zonder dat daarbij Planet is losgelaten.

Om alles betaalbaar te houden, ook op de langere termijn, zullen we meer dan voorheen kansen moeten geven aan innovatieve investerings-constructies. We gaan daarbij, meer dan voorheen, op zoek naar de kracht van ondernemers (Profit) en de inwoners zelf (People), in plaats van steeds te rekenen op subsidies.

Het mag duidelijk zijn dat niet alle projecten een even grote bijdrage leveren aan de doelen uit het gebiedsmeerjarenprogramma 2010 – 2013. In Kempenland draagt zo'n 20% van de projecten bij aan 80% van de doelrealisatie. Belangrijk is dus dat de projecten met een grote doelrealisatie goed worden gefaciliteerd zodat ze op tijd kunnen worden afgerond. Het werkplan beperkt zich dan ook tot:

1. Een opgave en overzicht van de grote projecten met een grote doelrealisatie, waarop in 2011 door het Streekhuis gestuurd gaat worden.
2. Een planning m.b.t. de organisatie en financiën van de reconstructiecommissie Kempenland.

José van Gorp – van de Ven
voorzitter Reconstructiecommissie Kempenland

2. Hoofdpijnen en prioriteiten

Reconstructiecommissie Kempenland heeft met het oog op de uitvoering van het reconstructieplan voor alle inwoners van Kempenland een streekhuis gevestigd in Middelbeers. Het Streekhuis werkt, aangestuurd door een dagelijks bestuur, voor de reconstructiecommissie. De medewerkers in het streekhuis zijn als het ware de handen van de reconstructiecommissie. Zij faciliteren initiatiefnemers uit de streek bij het 'opwerken' van hun projectidee tot een concreet project en ondersteunen de reconstructiecommissie bij het vervullen van haar ontwikkel-, advies- en beheertaken.

Daarnaast biedt het streekhuis een werkplek aan projectleiders van regionale uitvoeringsprojecten zoals 'De Levende Beerze', 'herverkaveling Wintelre-Oerle' en 'Branding De Kempen'. Door de korte lijnen op deze ontmoetingsplek wordt het overzicht en de samenhang bewaakt. Ook worden nieuwe initiatieven gecoördineerd en verder geholpen. Daarnaast stimuleert, initieert en ondersteunt het streekhuis gebiedsgerichte c.q. gebiedsbrede initiatieven. Indien wenselijk worden deze initiatieven gebundeld en omgezet in zogenoemde integrale projecten. Bij het opwerken van witte vlekken kan het streekhuis zelfs (tijdelijk) trekker zijn van een project.

2.1 De inhoudelijke gebiedsprioriteiten

Natuur

Kempenland kenmerkt zich door een aantal (al min of meer aaneengesloten) grote natuurgebieden, beekdalen en een kleinschalig agrarisch landschap. Als reconstructiecommissie willen wij ons richten op vergroting van de biodiversiteit door middel van de realisatie van de EHS. Wij zetten prioritair in op de natte natuurparels in Landinrichting De Hilver, De Utrecht, Regte Heide/Riels Laag en de Mortelen en op het saneren van intensieve veehouderij rondom de kwetsbare natuur oftewel 'extensiveringsgebied groen'. Dit laatste gebeurt via de taskforce afwaartse beweging. Voor het project 'De Levende Beerze' zetten wij als reconstructiecommissie in op het zoeken naar creatieve en vernieuwende manieren om de (verbrede) doelen te realiseren, ongeacht de uitkomst van de financiële discussie tussen rijk en provincie over EHS en Robuuste Verbindingen. Vooralsnog blijven de doelstellingen van het project overeind, maar wordt de uitvoering gefaseerd. Daarnaast wil de reconstructiecommissie via de terreinbeheerders en de landschapsambassadeurs invulling geven aan de prestaties op het gebied van soortenbescherming en biodiversiteit

Landbouw

De landbouw (gangbaar en verbreed) is en blijft een belangrijke economische drager in het buitengebied. Op het gebied van landbouw willen wij als reconstructiecommissie duurzaamheid en structuurversterking voorop stellen. Via het herverkavelingsproject Wintelre-Oerle wordt onder andere invulling gegeven aan een betere verkaveling van de agrarische bedrijven. Daarnaast bevorderen de verbreding/nevenactiviteiten op agrarische bedrijven de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid, afwaartse beweging en het creëren van nieuwe economische dragers. In het kader van de afwaartse beweging Intensieve Veehouderij zullen de gemeenten blijven werken aan het intrekken van de lege milieuvergunningen en het actueel houden van het Bestand Veehouderij Bedrijven (BVB). Gemeenten zoeken gericht, mede met inzet van planeconomen, naar maatwerk om de beëindiging van Intensieve Veehouderijlocaties (IV) te ondersteunen. Daarnaast werken de gemeenten aan het afronden van lopende verplaatsingen naar de Landbouwwontwikkelingsgebieden (LOG's) en blijft de reconstructiecommissie verplaatsingen stimuleren van intensieve veehouderij van plaatsen dicht tegen woonkernen en kwetsbare natuur naar bestaande locaties in het LOG.

Water & Bodem

Als reconstructiecommissie richten wij ons op de stroomgebieden van de Beerze, de Reusel en de Leij. Voor de Beerze zijn de beekherstelprojecten en waterbergingsopgaven geïntegreerd in het project De Levende Beerze. Voor het Stroomgebied van de Reusel geeft het project 'EHS de Reusel' voor een groot deel invulling aan de doelstellingen op het gebied van beekherstel en waterberging. Met het project Kempische landgoederen kunnen grote ontbrekende stukken beekherstel van de Leij ten uitvoer worden gebracht. De ambities om verdroging tegen te gaan, oftewel natte natuurparels te realiseren, staan onder het kopje 'natuur'.

Landschap & Cultuurhistorie

Met de inzet van de landschapsambassadeurs wil de reconstructiecommissie meer landschapsprojecten in uitvoering krijgen. Met behulp van het project Kempische landgoederen wordt invulling gegeven aan het herstel en behoud van bestaande landgoederen en hun cultuurhistorische waarden. Naast bestaande landgoederen blijven initiatieven van nieuwe landgoederen onze steun krijgen. Extra aandacht daarbij gaat uit naar de realisatie van een nieuw provinciaal landgoed ter hoogte van de Logtsebaan tussen Oirschot en Oisterwijk. In het kader van het stimuleringskader groene- en blauwe diensten streven we ernaar om in 2011 in alle gemeenten contracten af te sluiten met particuliere initiatiefnemers.

Toerisme & Recreatie

In samenhang met het verbeteren van de 'quality of life' biedt het versterken van de toeristisch-recreatieve functie kansen voor Kempenland. De ontwikkeling, het behoud en de positionering van cultuurhistorische elementen en natuur is hierbij een speerpunt. In 2011 moet de aanleg van de recreatieve poort 'Ter Spegel' worden afgerond en wordt een start gemaakt met de aanleg van de poorten 'Gorp en Roover', 'Weeldse Heide' en 'Kanoboerderij de Reusel'. De aanleg van de zogenaamde projectlocaties recreaties verloopt tot nu toe moeizaam. Om in de projectlocaties recreatie 'Moergestel' en 'E-3 strand' meer energie te krijgen gaan de gemeenten Eersel en Oisterwijk samen met het streekhuis investeren in een publiek private samenwerking.

Economie & Leefbaarheid

Om de economische doelstellingen in de Kempen in de breedte kracht bij te zetten, zetten we samen met de 'subcommissie economie en leefbaarheid' komend jaar sterk in op branding van de Kempen als herkenbare regio en merk. Om inhoud aan het merk te geven, spelen we in op nieuwe economische ontwikkelingen, bijvoorbeeld in de zorg en op het gebied van duurzame energie. De agrarische sector is traditioneel een belangrijke sector in Kempenland. Innovatie en kwaliteitsverbetering zijn cruciaal om de sector toekomst te geven. Daarom faciliteert het Streekhuis (plattelands)ondernemers in het benutten van kansen om zich verder te ontwikkelen op het gebied van food, technologie en design. Een belangrijk project om hieraan in 2011 handen en voeten te geven is het coachings- en kennisuitwisselingsproject 'Brabants Buitengebied Onderneemt' (BBO), waarvan het streekhuis initiatiefnemer is.

Bijna alle kleine kernen zijn inmiddels voorzien van een Integraal Dorpsontwikkelingsplan. De uitdaging is nu om alle opleggers die van subsidie zijn of worden voorzien ook daadwerkelijk in uitvoering te krijgen.

3. Projectideeën

Op basis van onze prioriteiten zijn in overleg met de gebiedspartners voor 2011 vier projecten geselecteerd. Projectideeën zijn vooral bedoeld om de zogenaamde ‘witte vlekken’ in de realisatie van onze gebiedsambities aan te pakken. ‘Witte vlekken’ komen voort uit;

- de GMJP-doelstellingen, waarvoor nog onvoldoende projecten op de rit staan om in 2013 onze ambities te halen. Gelet op de financiële ruimte bij de diverse overheden worden voor het jaar 2011 alleen projecten opgevoerd die voor een groot deel selfsupporting zijn of alsnog in aanmerking komen voor stimuleringsmiddelen.
- de ambities uit de Agenda van Brabant.

Het benoemen van projectideeën en het aanwijzen van ideetrekkingen is nodig omdat er voor de betreffende ‘witte vlekken’ op dit moment nog geen initiatiefnemers zijn, onvoldoende concrete initiatieven lopen of omdat de situatie inhoudelijk of bestuurlijk complex is.

Tabel 3.1 overzicht projectideeën

Naam project	Ideetrekker	Deadline	Toelichting
3.1 Kavelruil NNP Mortelen/Scheeken	Waterschap De Dommel	01-06-2011	Omdat de middelen ten behoeve van aankoop EHS/NNP uitgeput raken, waardoor er voorlopig minder grond kan worden aangekocht wordt getracht een kavelruil op te starten om de grondmobiliteit in het gebied enigszins op peil te houden. Het streven is voor 1 juni een proces van kavelruil operationeel te hebben.
3.2 Biodiversiteit	Terreinbeheerdersoverleg (TBO) & Landschapsambassadeurs	2011	Via de TBO's wordt getracht de ambities van de ‘Streek’ en de provincie bij elkaar te brengen in de vorm van het opstellen en uitvoeren van concrete projectplannen op het gebied van soortenbescherming en biodiversiteit. Een voorbeeld is het zandpadenplan van de BMF.
3.3 Brabants Buitengebied Ondernemert (BBO)	Stichting Streekhuis	01-03-2011	Middels de ontwikkeling van een aantal diensten het arsenaal ondernemers in de Kempen vergroten en hun concurrentiepositie versterken. Op 1 maart is de bedoeling dat het projectplan (Leader) in uitvoering komt
3.4 Platform (zorg)coöperatieve ontwikkelingen	Stichting Streekhuis	01-06-2011	In overleg met SRE, ZLTO, ZET en SRE uitwisseling en professionalisering van zorgcoöperatieve ontwikkelingen in Zuid-Oost Brabant stimuleren

4. Projecten

Volgens de individuele projectplanningen zijn er in 2011 in de regio Kempenland 171 projecten in voorbereiding en uitvoering. De projecten zijn ingedeeld in drie categorieën: projecten onder bestuurscommissie, gebiedsregieprojecten en stimuleringsprojecten.

4.1 Projecten onder bestuurscommissie

In 2011 zijn in Kempenland drie bestuurscommissies actief: Landinrichtingscommissie De Hilver en de bestuurscommissies 'Kleine Beerze' en 'Wintelre-Oerle'. Deze bestuurscommissies zijn ingesteld door GS en zijn eerstverantwoordelijk voor de voortgang van de uitvoering. Het betreft één lopend landinrichtingsproject (De Hilver) en twee WILG-projecten.

4.2 Gebiedsregieprojecten

In 2011 zijn 21 gebiedsregieprojecten in voorbereiding en uitvoering. Dit zijn over het algemeen de projecten waarvoor één of meer partijen uit de gebiedscommissie verantwoordelijk zijn (als trekker, opdrachtgever en/of uitvoerder; inclusief de provincie). De commissie heeft de gebiedsregieprojecten onderverdeeld in 'aandachtsprojecten' en 'overige gebiedsregieprojecten'.

4.2.1 Aandachtsprojecten

De commissie wijst voor 2011 12 gebiedsregieprojecten aan als aandachtsprojecten. Aandachtsprojecten zijn gebiedsregieprojecten waaraan de commissie vanuit haar verantwoordelijkheid en haar regie- en adviesfunctie extra aandacht wil besteden. De commissie zal de voortgang van deze projecten gedetailleerder volgen. Aanleiding hiervoor is de bestuurlijke complexiteit, de omvang en het belang van het project en/of het feit dat het project zich in de opstartfase bevindt.

Tabel 4.1 Aandachtsprojecten

Project	Trekker	Doelen	Belangrijkste werkzaamheden
Budget aanwezig			
4.1 De Hilver	Landinrichtingscommissie	NNP/EHS/landbouw /EVZ	Voortzetting uitvoering en Lijst Geldelijke Regelingen
4.2 Kleine Beerze (de Levende Beerze)	Bestuurscommissie	NNP/EHS/Beekherstel/ EVZ landbouw/ R&T	Grondverwerving en voorbereiding uitvoering
4.3 Wintelre-Oerle	Bestuurscommissie	EVZ/landbouw/landschap	Ter inzage ontwerp ruilplan
4.4 NNP Mortelen/Scheeken	Waterschap De Dommel	EHS/NNP	Grondverwerving en kavelruil
4.5 Regte Heide - deelproject 'Regte Heide /Riels Laag'	Waterschap Brabantse Delta	NNP/Natura 2000/Beekherstel	Opstellen uitvoeringsprogramma Sluiten contracten golfbaan & Vermeer
- deeltraject 'Poppelsche Leij'	Waterschap De Dommel		
Geen budget --> Deze projecten zijn gelet op het beschikbare budget (op onderdelen) stil gelegd. Ondanks de bezuinigingen blijven de ambities van het project overeind. Voor alle projecten geldt dat 2011 benut wordt te zoeken naar creatieve oplossingen om (delen van) het project alsnog in uitvoering te krijgen.			
4.6 EHS De Reusel	Waterschap De Dommel	EHS/Beekherstel/Waterberging/ NNP	Kavelruil
4.7 De Levende Beerze (deeltrajecten): - Aa of Goorloop - Bladel-Westelbeers - Westelbeers-Baest - Baest-Kampina - Baest	Waterschap De Dommel Provincie Noord-Brabant Provincie Noord-Brabant Provincie / DLG Stichting Baest /Provincie	EHS/Beekherstel/landbouw/ Economie	Zoeken naar creatieve oplossingen om (delen van) het project alsnog in uitvoering te krijgen.
Overige aandachtspunten --> Bij deze projecten wordt zo veel mogelijk gestuurd op selfsupporting.			
4.8 Kempische Landgoederen	Vijf landgoedeigenaren	EHS/NNP/Beekherstel/ Landbouw/R&T/economie	Vastsellen inrichtingsplan door de gemeenteraden
4.9 Landgoed De Logt	Planvorming: provincie Uitvoering: particulieren	EHS/landschap/economie/ Energie	Wijziging bestemming in procedure brengen
4.10 Taskforce afwaartse beweging	Gemeenten	Landbouw/natuur/leefbaarheid	Sanering van IV-bedrijven in extensiveringsgebied
4.11 STIKA	ANV Kempenland en Groene Woud	Landschap	Sluiten van contracten met particulieren inzake het verlenen van 'groene' en 'blauwe' diensten
4.12 Branding De Kempen	Kempisch Ondernemings Platform (KOP)	Economie	Uitvoering projectplan

4.2.2 Overige gebiedsregieprojecten

Overzicht

Tabel 4.2 geeft een overzicht van het aantal overige gebiedsregieprojecten dat in 2011 in voorbereiding en uitvoering is of komt.

Tabel 4.2 overige gebiedsregieprojecten

Project	Trekker	Doelen	Belangrijkste werkzaamheden
4.13 IDOP's	Gemeenten	Leefbaarheid	Gesubsidieerde opleggers IDOP's in uitvoering krijgen en monitoren
4.14 LOG's	Gemeenten	Landbouw	Landschappelijke inpassing nieuwe bedrijven en aanpak infrastructuur
4.15 Aanleg recreatiepoorten	Particuliere Initiatiefnemers	R&T/natuur	Aanleg poorten Ter Spelgt, Gorp & Rovert, Weeldse Heide en Kanoboerderij De Reusel.
4.16 nieuwe landgoederen	Particuliere Initiatiefnemers	Landschap/natuur	Begeleiden 12 lopende initiatieven
4.17 Doorgroeigebied glastuinbouw	Gemeente Oirschot	Landbouw	Ontwikkelen doorgroeigebied glastuinbouw A-58
4.18 EVZ Zwitsersebaan	Gemeente Oirschot	Landschap/natuur	Treffen voorbereidingen voor de aanleg van een EVZ
4.19 EVZ De Gender	Gemeente Eersel / Waterschap De Dommel	Landschap/natuur	Treffen voorbereidingen voor de aanleg van een EVZ
4.20 Projectlocatie recreatie 'Moergestel'	Gemeente Oisterwijk	R&T/natuur/economie	Aanstellen projectleider voor proces gebiedsontwikkeling
4.21 Projectlocatie recreatie E-3 strand	Gemeente Eersel	R&T/landschap/economie	Opstellen uitwerkingsplan n.a.v. vastgestelde gebiedsvisie

4.3 Stimuleringsprojecten

In Kempenland zijn 252 projecten op het gebied van plattelandsontwikkeling afgerond. In 2011 zijn in Kempenland 146 stimuleringsprojecten in voorbereiding en uitvoering. Dit zijn over het algemeen projecten die door particulieren en/of maatschappelijke organisaties worden uitgevoerd. Het gaat daarbij veelal om projecten op het gebied van recreatie & toerisme, wonen, werken & leefbaarheid en landschap & cultuurhistorie.

Overzicht

Tabel 4.3 geeft een overzicht van het aantal stimuleringsprojecten dat in 2011 in voorbereiding en uitvoering is of komt en dat volgens planning afgerond moet worden.

Tabel 4.3 Overzicht geplande behaalde mijlpalen stimuleringsprojecten

Behaalde mijlpalen d.d. 31-12	Stand van zaken 2010	Planning 2011
▪ In Uitvoering	74	80
▪ In Voorbereiding	72	50
▪ Afgerond	252	280

5. Organisatie en financiën

5.1 Organisatie

In bijlage 1 is het organisatieschema van Streekhuis Kempenland opgenomen. De inzet van de capaciteit van de Provincie, DLG, SRE (SDP-uren) en het Streekhuis is ondersteunend aan de projecten zoals omschreven in hoofdstuk 3 (projectideeën) en 4 (gebiedsregieprojecten). Bij de inzet van de provincie betreft het alleen de inzet van een substantiële bijdrage als stimulator, projectleider of opdrachtgever. Regulieren uren in de advisering zijn in onderstaand schema niet meegenomen.

Tabel 5.1 ureninzet projecten

Project	Inzet uren				Belangrijkste werkzaamheden
	Provincie	DLG	SRE	Streekhuis	
2.2 Biodiversiteit	400				Begeleiden/opwerken projectplannen
2.3 BBO				400	Projectleiding
2.4 Platform zorgcoöperaties			100		Projectleiding
3.1 De Hilver	450	6900			DLG Projectleiding Provincie opdrachtgever (150) plus advisering (300)
3.2 Kleine Beerze	200	3600	159		DLG Projectleiding SRE: Projectontwikkeling bezoekerscentrum Vessem
3.3 Wintelre - Oerle	400	5645			DLG Projectleiding
4.5 Regte Heide	100		150		Prov: Wijziging EHS verplaatsing golfbaan SRE: planbegeleiding verpl. golfbaan t.b.v. NNP
3.7 RV De Beerze	500	800			Projectleiding
3.8 Kempische landgoederen	300		300	150	Projectcoördinatie in opdracht van provincie aan Eelerwoude (1 ^e helft 2011). Coördinatie uitvoering inzet SRE (2 ^e helft 2011)
3.9 Landgoed De Logt	200				Projectleiding planvorming
3.10 taskforce afwaartse beweging			750 620	800	Streekhuis (800): inzet planeconoom (Reusel – De Mierden, Oirschot, Eersel en <i>Hilvarenbeek</i>) SRE (600): inzet planbegeleiding bestemmingsplannen (Oirschot en Eersel) SRE (150): opstellen uitvoeringsnota RvR Oisterwijk SRE (620): alg. coördinatie aangestuurd door provincie
3.15 Recreatiepoorten	200			200	Provincie: projectleiding branding poorten Streekhuis: begeleiding individuele trajecten
3.20 projectlocatie recreatie 'Moergestel'				100	Geschatte kosten projectleider gebiedsontwikkeling 2011 betreft € 40.000,-. Voorstel financiering is 50% private partijen, 25% gemeente en 25% provincie.
3.21 projectlocatie E-3 strand			200		Opstellen uitwerkingsplan

Algemene ondersteuning		125	250		DLG: o.a. advisering herverkaveling etc. SRE: o.a. heroriëntatie externe organisaties
Totaal		17.070	2529*		

* Gemeenten dienen 50% co-financiering bij te dragen aan de projecten waarvoor ze ondersteuning krijgen. Dit mag via eigen ambtelijke inzet.

Gelet op de ambities uit het werkplan zal de inzet van communicatie in 2011, naast het werven draagvlak en het uitdragen van successen, specifiek ingezet worden op de trajecten:

- Nieuwe agenda plattelandontwikkeling
- Duurzame landbouw
- Innovatief ondernemerschap

5.2 Financiën

Overzicht

Voor het jaar 2011 heeft de provincie een budget van € 250.000,- ter beschikking gesteld aan de gebiedscommissie. De jaarbegroting van deze gelden loopt via provincie en commissie; de commissie is zelf verantwoordelijk voor de verdeling van de gelden over de verschillende activiteiten. Tabel 5.2.1 geeft een overzicht van de begroting voor komend jaar.

Tabel 5.2.1 Begroting werkbudget provincie

Hoofdrubriek	Kostenpost	Begroot (€)
Kleine projecten en streekmanager		
	Kleine projecten	75.000
	Streekmanager	35.000
Werkbudget		
	Streekhuis	15.000
	Kennismakelaar	25.000
	Vergaderkosten	5.000
	Druk- en kopieerkosten	10.000
	Vorbereidingskosten projecten (projectideeën)	10.000
Communicatie		
	Kempisch Streekfestival	15.000
	Opmaak gemeentebrochures	17.500
	Opmaak overig promotiemateriaal	12.500
	Externe ondersteuning communicatie	30.000
Totaal		250.000


Reconstructiecommissie

Strategisch grondoverleg

Kernteam

STREEKHUIS

KEMPENLAND



Faciliteren bestuurscommissies en werkgroepen

Faciliteren losse projecten

STIKA

Faciliteren losse projecten

Inzet planeconomen (afwaartse beweging)

Kempische landgoederen

Subcommissie leefbaarheid en economie (LEADER)

Kempengoed
- land van de Hilver
- land van de Zaligheden
- land van Oirschot

Terreinbeheerders-overleg

Landschapsambassadeurs

Stimuleren IDOP ontwikkeling

Projecten behandelingsgereed maken

Projecten

STREEKHUIS

Financieringsoverleg

